

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	374	Landratsamt Neustadt a.d. WN	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	374	Landratsamt Neustadt a.d. WN	
Betreiber	[Name]	Firma Pilkington Deutschland AG		
Standort	[Bezeichnung]	Flachglasherstellung		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Flachglasstraße 3	92729	Weierhammer
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Glas		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	Nr. 2.8.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV	Nr. 3.3 des Anhangs 1 der IE-RL	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	07.11.2024	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Abluftreinigung, Kaltreparatur Linie1, Ertüchtigung SCR-Anlage Linie 1	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheid vom 19.04.2010 (Az.: 41-824-12/09) Anordnung vom 12.12.2023 (Az.: 41-824-12/09) Grenzwerteanpassung an die neue TA Luft	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Abgasableitung eines Ersatz-Diesel-Notstromaggregats erfolgt noch nicht bescheidsgemäß.	Abgasableitung in 3 m Höhe über Traufe des Badgebäudes der Linie 1 mit Anschluss an die vorhandene Abgasleitung	Ende 1. Quartal 2025	Machbarkeit wird von Firma gegenwärtig bereits überprüft	

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL